

(別 添)

奈 教 第 2 0 0 号
令 和 2 年 12 月 2 日

文部科学大臣 殿

奈義町長 奥 正親

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。

また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

奈義小学校の屋内運動場の吊り天井を撤去し幕天井を設置することで、非構造部材の耐震化を実施した。屋内運動場は第2種であり、今後も継続して防災機能強化に取り組んでいく。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達成状況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達成状況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

奈義町教育委員会事務局において事後評価を実施した。また、平成30年12月に「奈義町学校施設長寿命化計画」策定時に外部有識者による点検調査を行い、劣化状況が「おおむね良好である」ことを確認した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計上していた事業は全て計画どおり実施できた。小学校は、建築後30年が経過しているため、予防改修や、大規模改造などの検討をしていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 奈義町公立学校等施設整備計画

都道府県名	岡山県
市町村名	奈義町

2 計画作成主体 奈義町

3 計画期間 平成25年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
奈義小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	有	平成26年2月28日				平成24年度本省繰越
	①	2201	防災機能強化	屋	R	有	平成26年2月28日				平成25年度